

项目综合 - 支持 #2634

邢台市高圣电子科技有限公司 合同编号：OM20191024-5 辛桂明（南宁发）

2019-10-25 16:04 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-10-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-11-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 4 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 5 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 6 合同已签，货款已支付 按常规发货，主机软件刷X300版本，客户每个点有一台UPS接入，之前的项目已接入过，2019-10-26日发货 交货地址：河北省邢台市桥东区古玩城门口 收货人：柴建雷 联系方式：17731912226			

历史记录

#1 - 2019-10-28 16:08 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为谢学龙
- % 完成从0变更为30

谢学龙，负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2019-11-01 11:32 - 谢学龙

- % 完成从30变更为40

1、已经联系客户

#3 - 2019-11-06 09:31 - 谢学龙

- 文件UPS通讯协议_V1.1(中性).pdf 已添加

#4 - 2020-01-18 15:00 - 谢学龙

- 指派给从谢学龙变更为辛桂明
- % 完成从40变更为100

调试完成

#5 - 2020-01-18 15:01 - 谢学龙

- 状态从已发货变更为调试中

#6 - 2020-04-11 15:18 - 辛桂明

- 状态从调试中变更为完结

文件

UPS通讯协议_V1.1(中性).pdf	124 KB	2019-11-06	谢学龙
----------------------	--------	------------	-----