

项目综合 - 支持 #2635

天津市恒鸣科技发展有限公司 合同编号：OM20191025-7 辛桂明（南宁发）

2019-10-28 15:17 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-11-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 3 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 5 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 甲方提供的交货地址：天津市西青区杨柳青镇府前街2号 收货人：刘磊 联系方式：13930611919 合同已签，货款已支付 按常规发货，等客户通知再发货			

历史记录

#1 - 2019-10-28 15:17 - 辛桂明

- 指派给从辛桂明变更为王慧

#2 - 2019-11-04 11:45 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为30

王小京负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2020-01-13 10:35 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从30变更为100

#4 - 2021-01-22 16:16 - 王小京

- 描述已更新。

- 指派给从王小京变更为辛桂明

#5 - 2021-01-22 16:37 - 辛桂明

- 状态从调试中变更为完结