

项目综合 - 任务 #2644

杭州图南电子股份有限公司 合同编号：OM20191026-5 (薛智垚)

2019-10-29 11:26 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 5 明火传感器 OM-ZW-G1B 个 2 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 7 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 甲方提供的交货地址：浙江省杭州市滨江区江虹南路256号3幢5楼 收货人：尹德武 联系方式：0571-86061671 13732291966 付款说明：已付全款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-10-29			

历史记录

#1 - 2019-11-04 11:45 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 王慧 变更为 王小京
- % 完成从 0 变更为 30

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2019-11-25 10:18 - 王小京

- % 完成从 30 变更为 80

指导客户安装设备等

#3 - 2020-01-08 16:45 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 80 变更为 100

#4 - 2020-07-08 17:22 - 王小京

- 描述 已更新。
- 指派给从 王小京 变更为 薛智垚