

项目综合 - 支持 #2648

贵州超特科技有限公司 合同编号：OM20191011-7 辛桂明（南宁发）

2019-10-29 17:21 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-11-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 54 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 55 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 36 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 37 精密空调检测模块 定制 套 38 UPS检测模块 定制 套 19 精密配电柜检测模块 定制 套 3 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 2019-10-30日发货 交货地址: 贵州省贵阳市观山湖区迈德国际A3栋17楼 收货人: 陈亮 联系方式: 18990011889			

历史记录

#1 - 2019-11-04 11:47 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 王慧 变更为 王小京
- % 完成从 0 变更为 30

王小京 负责该项目的指导跟进, 请知悉!

#2 - 2019-11-07 09:46 - 谢学龙

- 文件 8_PMC72L与PMC96L系列用户手册(凯弦).pdf 已添加
- 文件 Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.34_C(4)(1).pdf 已添加

1、配电协议。2、UPS协议

#3 - 2019-11-07 09:54 - 谢学龙

配电协议跟公积金项目一样

#4 - 2019-11-07 10:44 - 王小京

UPS (789-0 RTU/789-1) 配电柜 4620-0

#5 - 2019-11-07 11:07 - 王小京

- 文件 SM4620.rar 已添加

#6 - 2019-11-08 16:40 - 王小京

- 文件 2_ (05130040) 通信协议-A3-EVO-CyberMate-DX-modbus协议 (中文).pdf 已添加

#7 - 2019-11-11 13:38 - 谢学龙

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- 指派给从 王小京 变更为 辛桂明
- % 完成从 30 变更为 100

调试完成

#8 - 2019-12-18 10:02 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.34_C(4)(1).pdf	311 KB	2019-11-07	谢学龙
8_PMC72L与PMC96L系列用户手册(凯弦).pdf	935 KB	2019-11-07	谢学龙
SM4620.rar	3.91 KB	2019-11-07	王小京
2_(05130040)通信协议-A3-EVO-CyberMate-DX-modbus协议(中文).pdf	82 KB	2019-11-08	王小京