

## 项目综合 - 任务 #2658

钛能科技股份有限公司 合同编号：OM20191022-20 王丽红（南宁发）

2019-11-04 10:04 - 王丽红

状态:	已发货	开始日期:	2019-11-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 2 2 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 3 （实发X300，贴标T300） 3 温度传感器 OM-TH-B801 个 7 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 6 5 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 6 6 空调远程控制器 OM-ACA-A801 个 1 7 单门门禁控制器 OM-ACC-A113 个 2 （实发单门门禁控制器WG2051，贴标OM-ACC-A113） 8 指纹密码刷卡一体机（IC） F7plus+IC模块 个 2 9 出门按钮 OM-ACC-AM02 个 2 （实发OM-ACC-A118，贴标OM-ACC-AM02） 10 IC卡 OM-ACC-A120 张 20 11 单门磁力锁 OM-ACC-A122 个 3 （实发OM-ACC-A123，贴标OM-ACC-A122） 12 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2 9 13 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4 14 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 2 15 风速传感器 OM-ACC-A213 个 2 16 电源开关12V/3A LRS-35-12 个 2 17 剩余电流及温度探测器 MLDF-1L 个 2 （外购贴标：MLDF-1L） 甲方提供的交货地址：甲方指定地址，后面添加 收货人： 联系方式： 付款说明：已付全款 包装说明：常规，主机，单门控制器，磁力锁，出门按钮，剩余电流型号按以上备注发货及贴型号。 快递说明：常规 发货日期：2019-11.5			

### 历史记录

#1 - 2019-11-04 10:25 - 王丽红

- 指派给从王丽红变更为王慧

甲方提供的交货地址：南京市浦口区凤凰路7号钛能科技 收货人：李修娟 联系方式：025-58180806 包装说明：主机OM-A6 T300，（实发OM-A6 X300，贴标OM-A6 T300）

#2 - 2019-11-05 17:43 - 李军海

- 文件 火灾探测器485通讯协议.doc 已添加

#3 - 2019-11-14 10:29 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为30

杜小栋负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2019-11-15 14:54 - 苏正成

- 文件 未标题-1.jpg 已添加

剩余电流及温度探测器地址为1和2，协议CRC校验选择总加和

#5 - 2020-09-02 10:55 - 王丽红

- 文件 钛能科技股份有限公司配置需求.xls 已添加

- 描述已更新。

#6 - 2020-09-02 11:01 - 王丽红

- 文件 清单电子版确认.doc 已添加

## 文件

---

火灾探测器485通讯协议.doc	151 KB	2019-11-05	李军海
未标题-1.jpg	397 KB	2019-11-15	苏正成
钛能科技股份有限公司配置需求.xls	55 KB	2020-09-02	王丽红
清单电子版确认.doc	134 KB	2020-09-02	王丽红