

项目综合 - 任务 #2662

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20191104-20 王丽红（廊坊开发区公安局）（南宁发）

2019-11-04 17:44 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2019-11-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 2 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 2 3 声光报警器 OM-D2 台 2 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 5 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 6 UPS检测模块定制 套 2 7 三相电量仪检测模块 套 2 (利旧, 不用发货需要接入, 之前购买) 8 温湿度监控检测模块 套 2 (利旧, 不用发货需要接入, 之前购买)			
甲方提供的交货地址: 河北省石家庄市长安区北二环东路168号捷凯双创孵化基地820房间 收货人: 马二林			
联系方式: 15200015344 付款说明: 已付款 软件期限说明: 永久 包装说明: 常规 快递说明: 常规 发货日期: 2019-11.5			

历史记录

#1 - 2019-11-05 13:49 - 王丽红

- 主题从 河北朝嵩科技有限公司 合同编号: OM20191104-20 王丽红 (南宁发) 变更为 河北朝嵩科技有限公司 合同编号: OM20191104-20 王丽红 (廊坊开发区公安局) (南宁发)

#2 - 2019-11-14 10:31 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 王慧 变更为 谢学龙

- % 完成从 0 变更为 40

谢学龙 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2019-11-22 15:07 - 谢学龙

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 谢学龙 变更为 王丽红

- % 完成从 40 变更为 100

调试完成

#4 - 2019-12-18 10:28 - 王丽红

- 状态从 调试中 变更为 完结