

项目综合 - 任务 #2673

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20191107-20（唐山丰润区公安局项目）南宁发

2019-11-07 11:21 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2019-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 12 声光报警器 OM-D2 台 13 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 14 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 15 红外探测器 OM-ACC-A100 个 26 门磁 OM-ACC-A110 个 1 甲方提供的交货地址：河北省石家庄市长安区北二环东路168号捷凯双创孵化基地820房间 收货人：马二林 联系方式：15200015344 付款说明：已付款 软件期限说明：永久 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-11.7（今日下班前货物发票一起发）			

历史记录

#1 - 2019-11-14 10:52 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为谢学龙
- % 完成从0变更为40

谢学龙 负责该项目指导跟进，请知悉！

#2 - 2019-11-22 15:23 - 谢学龙

- 状态从已发货变更为调试中
- 指派给从谢学龙变更为王丽红
- % 完成从40变更为100

1、调试完成

#3 - 2019-12-18 10:12 - 王丽红

- 状态从调试中变更为完结