

项目综合 - 任务 #2674

北京博鑫佳华科技有限公司 合同编号：OM20191104-05 (薛智珏)

2019-11-08 09:55 - 薛智珏

状态:	已发货	开始日期:	2019-11-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	易宏章	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<p>序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 台 13 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 35 配电监测器 OM-ACM-A601 个 16 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 18 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 19 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 110 UPS检测模块 定制 套 111 接地电阻接入软件 定制 套 1 甲方提供的交货地址：安徽省阜阳市周棚镇阜阳铁路机务段材料室 收货人：纵俊杰 联系方式：15375332296 付款说明：已付全款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-11-9</p> <p>..... 序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 台 13 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 35 配电监测器 OM-ACM-A601 个 16 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 18 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 19 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 110 UPS检测模块 定制 套 111 接地电阻接入软件 定制 套 1 甲方提供的交货地址：安徽省芜湖市鸠江区九华北路402号 芜湖机务段（凤凰城小区中岛对面）收货人：李艳 联系方式：13956158867 付款说明：已付全款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-11-9</p> <p>..... 序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 台 13 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 35 配电监测器 OM-ACM-A601 个 16 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 18 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 19 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 110 UPS检测模块 定制 套 111 接地电阻接入软件 定制 套 1 甲方提供的交货地址：安徽省合肥市瑶海区淮肥村合肥机务段 收货人：高国鑫 联系方式：15345692311 付款说明：已付全款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-11-9</p>			

历史记录

#1 - 2019-11-14 10:55 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 王慧 变更为 易宏章
- % 完成从 0 变更为 30

易宏章 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2019-11-14 16:42 - 易宏章

- % 完成从 30 变更为 60

已联系客服发送安装接线资料，等待客户确认安装调试时间。