

## 项目综合 - 任务 #2675

北京智想北斗技术有限公司 合同编号：OM20191105-05 (薛智垚)

2019-11-08 10:08 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2019-11-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	易宏章	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 ROC-A6 T100 台 12 GSM短信报警模块 ROC-B2 台 13 温湿度传感器 ROC-TH-B801 个 4 4 区域漏水检测器 ROC-LDA-B801 个 2 5 区域漏水检测电缆-5M ROC-LDA-B601/5 根 2 6 单门门禁控制器 ROC-ACC-A111 个 2 7 指纹密码刷卡一体机 (IC) ROC-ACC-A801 个 2 8 出门按钮 ROC-ACC-A118 个 2 9 IC卡 ROC-ACC-A120 张 20 10 单门磁力锁 ROC-ACC-A123 个 2 11 烟雾探测器 ROC-ACC-A101 个 6 12 投入式水位传感器 ROC-ACC-A214 个 1 13 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 14 精密空调检测模块 定制 套 2 15 UPS检测模块 定制 套 2 16 视频检测模块 定制 套 1 17 新风机检测模块 定制 套 1 甲方提供的交货地址：吉林省安图县民心家园3期 收货人：张超 联系方式：13408403373 付款说明：已付全款 *软件要求：用迈世的LOGO，但是产品型号用鲲鹏的 硬件包装说明：按照上面要求，品牌用迈世的，型号用鲲鹏的，特别是贴标签要注意。 * 快递说明：常规 发货日期：2019-11-9			

### 历史记录

#1 - 2019-11-11 18:13 - 黄天梯

主机用T300，软件刷成T100.

#2 - 2019-11-14 10:56 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 王慧 变更为 易宏章

- % 完成从 0 变更为 30

易宏章 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2019-11-14 11:50 - 易宏章

- % 完成从 30 变更为 60

已联系客户发送安装接线资料，等待客户确认调试时间。

#4 - 2019-11-27 09:03 - 李军海

客户现场联系方式：18511076913

#5 - 2019-12-12 16:48 - 易宏章

请提供定制项通讯协议。

#6 - 2019-12-16 18:33 - 薛智垚

- 文件 动环通讯协议规格书-Ver06(CNA小精密空调).docx 已添加

### 文件

动环通讯协议规格书-Ver06(CNA小精密空调).docx

78.6 KB

2019-12-16

薛智垚