

项目综合 - 任务 #2682

长春嘉诚信息技术股份有限公司 (合同编号：OM20191107-02) (江源区组织部2) (农能艺)

2019-11-13 16:12 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-11-13
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.10 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B3 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 5 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 8 精密空调检测模块 定制 套 1 9 UPS检测模块 定制 套 2			
2 付款说明:已付款 包装说明:常规 发货日期:2019-11-13 甲方提供的交货地址:发货分为两个地址:1、三项电量仪 发到这个地址:长春市前进大街晨光花园供热楼 付闯收18004433322			
2、其他发到这个地址:吉林省白山市江源区江源大街32号政务大厅办公楼 王建 电话:13154370055/13944464964			

历史记录

#1 - 2019-11-14 11:05 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给被设置为谢学龙
- % 完成从0变更为30

谢学龙负责该项目的指导跟进, 请知悉!

#2 - 2019-11-23 14:07 - 谢学龙

- % 完成从30变更为50

已联系客户

#3 - 2019-12-24 09:56 - 农能艺

客户调试现场技术人员: 李帅 18626674346

#4 - 2019-12-24 11:43 - 农能艺

- 文件CE-GE系列通讯协议2017.zip 已添加
- 文件SCA、SDA空调机组通信协议.pdf 已添加
- 文件微信图片_20191224113640.jpg 已添加
- 文件微信图片_201912241136401.jpg 已添加
- 文件微信图片_201912241136402.jpg 已添加
- 文件易事特—EA88系列协议(三进单出、单进单出)_U.zip 已添加

#5 - 2019-12-24 13:52 - 农能艺

- 文件向一多功能仪表使用说明书及通讯协议.pdf 已添加

甲方要求需要数显的电量仪, 客户自行购买装上了, 我们的电量仪和互感器不用装了, 替换掉, 数显电量仪协议已上传。

#6 - 2019-12-24 19:28 - 王慧

常规调试已经完成, 定制项还未接入。CE-GE UPS协议需确定协议(文件夹内大量协议, 无法判断), 不然无法安排开发。

#7 - 2019-12-27 10:32 - 农能艺

- 文件 单单工频机通讯协议.doc 已添加

- 指派给从 谢学龙 变更为 王慧

CE-GE UPS协议 已经确定，开发一下

#8 - 2019-12-31 16:44 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 50 变更为 100

已完成安装调试

#9 - 2020-04-09 15:09 - 谢学龙

B3报警器出现断电正常运行一段时间后，信号就通讯不了。

#10 - 2020-06-16 14:29 - 农能艺

客户反馈：客户自己采购的数显电量仪接入我们系统后，设备正常，但时不时会触发告警，需要技术协助解决 顾工 13804317215

#11 - 2020-06-19 16:44 - 农能艺

因智能电表本身问题，数据采集不上来，需增加一个三相电量仪+3个电流环，2020-06-19发货

#12 - 2020-10-16 15:24 - 农能艺

- 描述 已更新。

客户反馈：机房有设备告警，系统都有报警记录，但B3短信告警模块没有触发，收不到告警信号。联系人：周工 15304392863

#13 - 2021-07-06 09:31 - 农能艺

- 文件 WRWF-1101-19553-01 KRB3320-J(V6.0)上位机Modbus监控协议_001 12.17(5).pdf 已添加

原有UPS老化，现已采购1台UPS并接入系统，原有UPS不再接入，协议已经上传。

#14 - 2021-07-06 09:37 - 农能艺

现场联系人：周晓强 13644499000

#15 - 2021-07-06 09:41 - 王慧

UPS协议已开发，编号4706。

#16 - 2021-07-13 16:01 - 杜小栋

- 指派给从 王慧 变更为 农能艺

已完成调试

#17 - 2024-10-15 19:25 - 杜小栋

指导主机配置修改

文件

SCA、SDA空调机组通信协议.pdf	857 KB	2019-12-24	农能艺
微信图片_20191224113640.jpg	99.7 KB	2019-12-24	农能艺
微信图片_201912241136401.jpg	126 KB	2019-12-24	农能艺

微信图片_201912241136402.jpg	128 KB	2019-12-24	农能艺
易事特—EA88系列协议(三进单出、单进单出)_U.zip	497 KB	2019-12-24	农能艺
CE-GE系列通讯协议2017.zip	3.01 MB	2019-12-24	农能艺
向一多功能仪表使用说明书及通讯协议.pdf	7.42 MB	2019-12-24	农能艺
单单工频机通讯协议.doc	24 KB	2019-12-27	农能艺
WRWF-1101-19553-01 KRB3320-J(V6.0)上位机Modbus监控协议_001 12.17(5).doc	146 KB	2021-07-06	农能艺