

项目综合 - 任务 #2683

长春嘉诚信息技术股份有限公司（合同编号：OM20191107-03）（通榆农商行）（农能艺）

2019-11-13 16:16 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-11-13
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 25 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 16 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 37 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 18 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 19 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 110 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4 11 UPS检测模块 定制 套 1 付款说明：已付款 包装说明：常规 发货日期：2019-11-13 甲方提供的交货地址：发货分为两个地址： 1、精密电流互感器开口和三项电量仪 发到这个地址：长春市前进大街晨光花园供热楼 付闯收18004433322 2、其他发到这个地址：地址：吉林省白城市通榆县繁荣大街4621号，工商新村对面 通榆农商行 霍东旭收 13804377312 备注：精密电流互感器开口和三项电量仪先测试好邮寄出，剩余设备11月14号测试好再发			

历史记录

#1 - 2019-11-14 11:06 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给 被设置为 谢学龙
- % 完成 从 0 变更为 20

谢学龙 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2019-11-23 11:58 - 谢学龙

- % 完成 从 20 变更为 40

1、已联系客户

#3 - 2019-11-25 13:39 - 谢学龙

- 文件 megatec 单相協議.pdf 已添加
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 40 变更为 100

UPS协议

#4 - 2019-11-25 13:39 - 谢学龙

- 指派给从 谢学龙 变更为 农能艺

文件

megatec 单相協議.pdf	33.6 KB	2019-11-25	谢学龙
------------------	---------	------------	-----