

项目综合 - 任务 #2689

乌鲁木齐市神华高科信息科技有限公司 合同编号：OM20191115-05 (薛智垚)

2019-11-16 15:53 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-11-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 12 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 5 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4 6 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 甲方提供的交货地址：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路东方花园1栋1413 收货人：沙英 联系方式：156 1915 7332 付款说明：已付全款 软件要求：常规 硬件包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-11-16			

历史记录

#1 - 2019-11-20 09:08 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 王慧 变更为 易宏章
- % 完成从 0 变更为 20

易宏章 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2019-11-20 14:24 - 易宏章

- % 完成从 20 变更为 50

已联系客户发送安装接线资料，等待确定调试时间。

#3 - 2020-01-13 11:35 - 易宏章

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- 指派给从 易宏章 变更为 薛智垚
- % 完成从 50 变更为 100

所有设备已接入完成，项目完结。