

项目综合 - 支持 #2698

北京海视恒通科技有限公司 广东江门恩平市广播电视台项目 合同编号：OM20191121-8

辛桂明（南宁发）

2019-11-21 09:40 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-12-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 8 3 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 8 4 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 2019-11-21日发货 交货地址: 广东省 江门市 恩平市 冯如广场 广播电视大楼 收货人: 梁就明 联系方式: 13929093138			

历史记录

#1 - 2019-11-21 09:40 - 辛桂明

- 主题从北京海视恒通科技有限公司 广东江门恩平市广播电视台项目 合同编号: OM20191121-8 变更为北京海视恒通科技有限公司 广东江门恩平市广播电视台项目 合同编号: OM20191121-8 辛桂明(南宁发)

#2 - 2019-11-27 09:58 - 王小京

- 指派给从王慧 变更为王小京

#3 - 2019-11-27 17:18 - 王小京

- % 完成从0 变更为50

指导客户布线, 安装设备进行中

#4 - 2019-12-05 18:31 - 王慧

- 状态从新建 变更为已发货

#5 - 2019-12-09 16:03 - 王小京

- 状态从已发货 变更为调试中

- % 完成从50 变更为100

项目安装调试完成。

#6 - 2020-07-08 17:11 - 王小京

- 描述已更新。

- 指派给从王小京 变更为辛桂明

#7 - 2020-09-28 09:30 - 辛桂明

- 状态从调试中 变更为完结