

项目综合 - 任务 #2699

北京宏创金源科技有限公司 合同编号：OM20191120-05 (薛智垚)

2019-11-21 10:13 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 3 声光报警器 OM-D2 台 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 15 断电传感器 个 16 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 17 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 18 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 19 UPS检测模块 定制 套 210 视频检测模块 定制 套 1 甲方提供的交货地址：北京市海淀区中关村鼎好大厦4227室 收货人：吕建孔 联系方式：13810188081 付款说明：已付全款 软件要求：常规 硬件包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-11-21			

历史记录

#1 - 2019-11-28 11:40 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜小栋，负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2019-11-29 15:57 - 薛智垚

- 文件 Protocol_upslinked_for_smart.pdf 已添加

#3 - 2019-12-04 17:24 - 杜小栋

剩余ups 断电其余完成

#4 - 2019-12-13 10:50 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从0 变更为100

断电传感器客户不做接入 其余已完成

#5 - 2020-05-09 09:45 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智垚

文件

Protocol_upslinked_for_smart.pdf	123 KB	2019-11-29	薛智垚
----------------------------------	--------	------------	-----