

## 项目综合 - 任务 #2713

合肥创科电子工程科技有限责任公司 合同编号：OM20191119-20 王丽红（南宁发）

2019-11-23 10:57 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2019-11-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 25 配电柜检测模块 定制 套1 6 消防检测模块 定制 套1			
甲方提供的交货地址：安徽省马鞍山市含山县经济开发区公租房一号楼一单元三层 收货人：徐磊 联系方式：18555057576			
付款说明：已付款 软件期限说明：永久 包装说明：常规 快递说明：常规（发票和货一起发） 发货日期：2019-11.25（周一发）			

### 历史记录

#1 - 2019-11-25 09:24 - 王丽红

- 文件 多功能电力仪表通讯协议.pdf 已添加

#2 - 2019-11-29 09:15 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 王慧 变更为 易宏章

现场客户联系电话：18555057576

#3 - 2019-11-29 09:16 - 李军海

小易，负责跟进这个项目，请知悉！

#4 - 2019-12-01 15:26 - 易宏章

- 文件 多功能电表数据session.log 已添加

- % 完成 从 0 变更为 30

多功能电表数据以获取完毕，请安排开发协议，客户需要在下周二调试。

#5 - 2019-12-05 18:41 - 易宏章

- % 完成 从 30 变更为 70

智能电表协议已上传至160.位置:\\192.168.3.160\可写\A9\patch-合肥创科电子工程科技有限责任公司#2713

#6 - 2020-01-17 09:53 - 易宏章

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 易宏章 变更为 王丽红

- % 完成 从 70 变更为 100

所有设备客户已接入完成，项目完成。

#7 - 2020-04-17 11:04 - 王丽红

- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

---

多功能电力仪表通讯协议.pdf	6.17 MB	2019-11-25	王丽红
多功能电表数据session.log	14.9 KB	2019-12-01	易宏章