

项目综合 - 任务 #2725

陕西宏瑞信息工程有限公司 OM20191128-05

2019-11-29 14:03 - 李军海

状态:	调试中	开始日期:	2019-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 嵌入式动力环境监控软件 智慧机房软件V1.0 套 1 3 3D界面绘制 OM-3D 套 1 4 报警主机 OM-B4 (4G版, B5代替) 台 1 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 1 6 精密电流互感器开口 OM-ACM-A200/100 个 3 7 UPS监测模块 定制 套 1 8 精密空调检测模块 定制 套 2 9 温湿度传感器 OM-TH-A801 个 4 10 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 11 区域漏水检测线缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 12 视频检测模块 定制 套 1 13 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 14 门禁系统接入模块 定制 套 1 1、付款方式：已付全款 2、发货时间：11月29号 下班前 3、技术方面：常规 4、发货地址：宝鸡市渭滨区宝光路八一大楼 谭晓锋 13720618018			

历史记录

#1 - 2019-11-29 14:11 - 李军海

注意：主机软件刷成“T300”，接入无限制版本，请知悉！

#2 - 2019-12-05 18:43 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为30

杜小栋负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2019-12-10 10:51 - 杜小栋

发货前需要将232转tcp IP设为11.167.12.111 端口20208 485转tcp IP设为11.167.12.112 端口20208

#4 - 2019-12-13 10:48 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从30变更为100

已完成安装调试

#5 - 2020-05-09 09:45 - 杜小栋

- 指派给已删除(杜小栋)