

## 项目综合 - 任务 #2731

深圳市瑞迅通信息技术有限公司 OM-20191129-20 邓枢枫（借用合同）

2019-12-02 09:49 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2019-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 产品名称 型号、规格 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 2 2 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 2 3 精密电流互感器开口 OM-ACM-A200/100 个 6 4 配电监测器 OM-ACM-A601 个 2 5 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 个 2 6 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 个 2 7 霍尔电流传感器100I OM-BAT-L601/100 个 2 8 空调远程控制器 OM-ACA-A801 台 2 9 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 10 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 个 2 11 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 12 烟感探测器 OM-ACC-A101 个 2 13 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 台 2 14 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 2 15 出门按钮 OM-ACC-A118 个 2 16 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 17 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 2 18 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2 19 GSM短信报警模块 OM-B2 个 1 20 集中端 OM-CMP-10 套 1 21 UPS检测模块 定制 套 2 22 视频检测模块 定制 套 2 1、付款方式：已付 2、发货时间：自拿 3、技术方面：常规 4、发货地址：深圳市宝安区广兴源互联网产业基地A区8栋328-332 王总 13602639560			

### 历史记录

#1 - 2019-12-05 18:49 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 60

该项目 由李总监现场指导，剩余部分远程指导

#2 - 2019-12-11 16:12 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

现场完成调试，客户提出修改需求，剩余部分远程调试：1.调试2个站点分别是：布吉站和中心站。其中布吉站（是1个户外双柜）的蓄电池内阻1套没有安装（电源线发货不对），UPS不通（山特UPS，有可能接线问题），机柜空调未接入（清单上没有）；2.集中平台上需要改进和增加的地方：中心站的视频需要接入，现场没有提供IP和密码，未接入；集中平台的开关量设备参数设置需要配置测试一下；集中平台的在线电子地图改成离线地址，离线地图需绘制再上传，如附件；集中平台地图放置的图标修改成无线电塔图标，如附件所示；集中平台的布吉站和中心站的3D图未临时，需更换成实际；集中平台的系统分组需要将设备进行类别分组。以上

#3 - 2019-12-11 16:15 - 李军海

布吉监控172.16.1.79 帐户admin，密码abc12345

#4 - 2019-12-11 16:16 - 李军海

向日葵 账号：642 578 693 密码：0989

#5 - 2019-12-11 16:17 - 李军海

- 文件 深圳电子地图.jpg 已添加

#6 - 2019-12-17 18:39 - 李军海

12.17 已更新：1.布吉站（是1个户外双柜）的蓄电池内阻已配置，数据上传；2.集中平台的在线电子地图改成离线地址，离线地图上传 已处理；3.集中平台地图放置的图标修改成无线电塔图标 已处理；4.集中平台的布吉站3D图改成 双柜，已处理 5.集中平台的系统分组需要将设备进行类别分组，已处理

#7 - 2019-12-24 16:14 - 李军海

集中平台修改增补： 将大屏展示的电子地图背景图深蓝修改成与在线电子地图背景一致

#8 - 2019-12-30 10:47 - 李军海

- 文件 机柜空调.jpg 已添加

#9 - 2019-12-30 10:47 - 李军海

机柜空调厂商：深圳日海通讯技术股份有限公司

#10 - 2019-12-30 11:43 - 谢学龙

1、联系深圳日海通讯技术股份有限公司厂家要求提供直接用户信息才能提供。

#11 - 2020-03-17 17:24 - 谢学龙

- 文件 05130119-通讯协议-A1-EC03U1-电池柜空调-EC-ZX-电总协议-标准版-中文-2019-3-1.doc 已添加

#12 - 2020-03-18 16:25 - 谢学龙

- 文件 SM5425.rar 已添加

05130119-通讯协议-A1-EC03U1-电池柜空调-EC-ZX-电总协议-标准版-中文-2019-3-1.doc 协议开发文件

#13 - 2020-03-27 17:49 - 谢学龙

先存在问题：1、平台上布吉站拔了网线平台上设备要2分钟才显示故障。2、对接的时候门禁还没接入平台。

#14 - 2020-12-28 17:07 - 邓枢枫

- 描述 已更新。

- 状态 从 已发货 变更为 完结

## 文件

深圳电子地图.jpg	4.06 MB	2019-12-11	李军海
机柜空调.jpg	104 KB	2019-12-30	李军海
05130119-通讯协议-A1-EC03U1-电池柜空调-EC-ZX-电总协议-标准版-中文-2019-3-1.doc	406 KB	2020-03-17	谢学龙
SM5425.rar	2.84 KB	2020-03-18	谢学龙