

项目综合 - 任务 #2736

天津智导科技有限公司 (合同编号 : OM20191115-10) (住宅楼机房) (农能艺)

2019-12-02 17:19 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-12-02
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 3 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 3 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 8 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 3 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 3 7 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 2 8 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 8 9 232转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A109 个 15 10 精密空调检测模块 定制 套 1 11 UPS检测模块 定制 套 18 (其中15台UPS通过转网络方式接入系统, 剩余3台网线接入主机) 12 集中端 OM-CMP-10 套 1 付款说明: 已付款 包装说明: 常规 快递说明: 常规 发货说明: 2019-12-05 甲方提供的交货地址: 天津市西青区紫金山路与郁江西道交口西100米, 天津住总工地 收货人: 贾朋(技术) 联系方式: 13102033066			

历史记录

#1 - 2019-12-05 18:54 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为杜小栋
- % 完成从0变更为20

杜小栋 负责该项目的指导跟前, 请知悉!

#2 - 2020-06-23 09:42 - 杜小栋

- 文件 单单工频机通讯协议10k.doc 已添加
- 文件 高频机单进单出6K, WinnerPro.pdf 已添加
- 文件 通信协议richcomm 工频输出单相(cdp cdt 20k (1).doc 已添加
- 文件 JOTON数据样例.txt 已添加
- 文件 通讯协议(普通).pdf 已添加

#3 - 2020-06-23 09:52 - 杜小栋

精密空调 2060-0 ups QGS 768-2 768-0

#4 - 2021-05-24 10:03 - 杜小栋

- 描述已更新。
- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从20变更为90

#5 - 2021-05-26 16:41 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能艺
- % 完成从90变更为100

集中端客户不做搭建其余完成

文件

单单工频机通讯协议10k.doc	24 KB	2020-06-23	杜小栋
------------------	-------	------------	-----

通信协议richcomm 工频输出单相(cdp cdt 20k (1)).doc	59.5 KB	2020-06-23	杜小栋
高频机单进单出 6K , WinnerPro.pdf	177 KB	2020-06-23	杜小栋
JOTON数据样例.txt	2.58 KB	2020-06-23	杜小栋
通讯协议 (普通) .pdf	250 KB	2020-06-23	杜小栋