

项目综合 - 任务 #2785

西双版纳众驰科技有限公司 合同编号：OM20191216-06 （薛智垚）磨憨边防监控项目

2019-12-19 13:45 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2019-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	谢学龙	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 34 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 36 配电监测器 OM-ACM-A601 个 17 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 18 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 19 单门门禁控制器 OM-ACC-A112 个 110 IC读卡器 OM-ACC-ID03 个 111 出门按钮 OM-ACC-AM02 个 112 IC卡 OM-ACC-ID01 张 1013 单门磁力锁 OM-ACC-CS02 个 114 红外探测器 OM-ACC-A100 个 115 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 316 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 117 UPS检测模块定制 套 1 精密空调也是科士达ST017DAACANNT, 18 精密空调检测模块 定制 套 1 精密空调也是科士达ST017DAACANNT, 内机型号ST020DAACAOBT, 外机型号是KCS028 HNA			
甲方提供的交货地址：收货地址：西双版纳勐腊县磨憨口岸望舒客栈，收货人：文立斌 联系方式：13988632118 付款说明：已付全款 软件要求：常规 硬件包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-12-21			

历史记录

#1 - 2019-12-21 11:09 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为谢学龙
- % 完成从0变更为30

谢学龙负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2020-06-19 16:32 - 王慧

- 文件小机StationAir系列_MODBUS_RTU监控协议(SL1308-CT2).pdf 已添加
- 文件megatec 3相协议.pdf 已添加

#3 - 2020-06-19 16:40 - 王慧

- 文件A3-4937.asp 已添加
- 文件SM4937.def 已添加

#4 - 2020-06-19 16:43 - 王慧

793-5 UPS-EA86 UPS编号

#5 - 2020-06-22 14:20 - 邓枢枫

增加一个232转TCP/IP通讯转换器

#6 - 2020-11-02 17:53 - 黄宇阳

- 描述已更新。
- % 完成从30变更为100

已经解决客户温湿度显示故障，漏水显示故障，UPS显示故障等问题。

文件

小机StationAir系列_MODBUS_RTU监控协议(SL1308-CT2).pdf	501 KB	2020-06-19	王慧
---	--------	------------	----

megatec 3相协议.pdf	79.5 KB	2020-06-19	王慧
A3-4937.asp	5 KB	2020-06-19	王慧
SM4937.def	1.87 KB	2020-06-19	王慧