

项目综合 - 支持 #2786

广州双林系统集成有限公司普宁分公司 合同编号：OM20191219-5 辛桂明（南宁发）

2019-12-20 09:56 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-12-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-01-22
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1			
2 报警主机 OM-B4 台 1			
3 声光报警器 OM-D2 台 2			
4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3			
5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 3			
6 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 3			
7 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 个 1			
8 红外探测器 OM-ACC-A100 个 3			
9 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3			
10	UPS检测模块	定制	套 1
11	配电检测模块	定制	套 1
12	新风机检测模块	定制	套 1
13	精密空调检测模块	定制	套 2
合同已签，货款已支付 按常规发货，2019-12-20日发货			
甲方提供的交货地址：广东省揭阳市普宁市流沙景润园对面双林电脑(发票随货请在外箱显眼处备注)			
收货人：：黄小东(普宁双林)			
联系方式：13822913887，0663-2218990			

历史记录

#1 - 2019-12-21 11:11 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 王慧 变更为 易宏章

- % 完成从 0 变更为 20

易宏章 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2020-01-07 09:42 - 辛桂明

- 文件 KHJA-全系列房级空调-Modbus通讯协议-版本号05120175-V270-时间20180108.pdf 已添加

- 文件 WRWF-1101-15338-01_KR1110(V6.0)上位机SCI监控协议_001_高丽红_201708.pdf 已添加

- 文件 WRWF-1201-02_模块化UPS上位机Modbus监控协议_002_柳龙杰_20180713.pdf 已添加

- 文件 WRWF-1607-00944-01 科华KHNA5~12.5kW 慧能系列 and 25~35kW 慧云系列列间空调 通讯协议001 邓昌烨20180702--YWK.pdf 已添加

协议已上传，请安排接入

#3 - 2020-03-25 09:10 - 易 宏章

项目进度：

1、目前需要测试精密空调和列间空调的协议是否正确，客户已接线到主机上，接口485-2，目前两台地址均为1，今天客户会带USB转485到现场测试。

#4 - 2020-03-25 09:12 - 易 宏章

- 文件 WRWF-1607-00944-01 科华KHNA5_12.5kW慧能系列 and 25_35kW慧云系列列间空调 通讯协议001 邓昌烨 20180702--YWK.pdf 已添加

- 文件 WRWF-1607-01487-03 科华KHJA6~20kW系列房级空调 通讯协议001 邓昌烨 20190828--HW(1).pdf 已添加

#5 - 2020-03-25 09:23 - 易 宏章

现场联系人 张南：15889130318

#6 - 2020-03-25 11:56 - 杜小栋

- 文件 精密空调.doc 已添加

#7 - 2020-03-25 11:57 - 杜小栋

精密空调.doc 为协议WRWF-1607-01487-03 科华KHJA6_20kW系列房级空调 通讯协议001 邓昌烨 20190828--HW(1)测试记录

#8 - 2020-03-25 16:02 - 杜小栋

- 文件 列间空调.doc 已添加

测试数据 协议为WRWF-1607-00944-01 科华KHNA5_12.5kW慧能系列 and 25_35kW慧云系列列间空调 通讯协议001 邓昌烨 20180702--YWK.pdf

#9 - 2020-03-25 16:04 - 杜小栋

返回FFFF(-1) 7FFF均代表没有此项功能 精密空调地址为2 列间空调地址为1 波特率均为9600 接在主机485-1上

#10 - 2020-07-24 22:55 - 易 宏章

- 描述 已更新。

- 指派给从 易 宏章 变更为 辛 桂明

- % 完成 从 20 变更为 100

所有常规设备已全部接入完成，定制项接入完成，联动功能已测试完成。

#11 - 2020-11-17 11:21 - 王 慧

升级完SUW文件后，主机存在传感器数据正常，但发出告警信息，需排查

#12 - 2020-11-25 11:15 - om 经理1

- 描述 已更新。

#13 - 2021-01-22 09:40 - 辛 桂明

- 状态 从 已发货 变更为 完结

文件

KHJA-全系列房级空调-Modbus通讯协议-版本号05120175-V270-时间20180108	2020-01-07	辛 桂明
WRWF-1101-15338-01_KR1110(V6.0)上位机SC1监控协议_001_高丽红_20170828	2020-01-07	辛 桂明

WRWF-1607-00944-01 科华KHNA5-12.5kW慧能系列 and 25-35kW慧云系列列间空调 通讯协议001 邓昌烨 20180702--YWK.pdf	1.62 MB	2020-01-07	辛桂明
WRWF-1201-02_模块化UPS上位机Modbus监控协议_002_柳龙杰_20180713.pdf	1.62 MB	2020-01-07	辛桂明
WRWF-1607-00944-01 科华KHNA5_12.5kW慧能系列 and 25_35kW慧云系列列间空调 通讯协议003 邓昌烨 20180702--YWK.pdf	1.62 MB	2020-03-25	易宏章
WRWF-1607-01487-03 科华KHJA6~20kW系列房级空调 通讯协议001 邓昌烨 20180828--HW(2020)03-25	1.62 MB	2020-03-25	易宏章
精密空调.doc	1.62 MB	2020-03-25	杜小栋
列间空调.doc	946 KB	2020-03-25	杜小栋