

## 项目综合 - 任务 #2797

哈尔滨中山科技发展有限公司（合同编号：OM20191225-02）（佳木斯纪检监察机房）（农能艺）

2019-12-25 13:57 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-12-25
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B3 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 4 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 4 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 4 7 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3 8 空调远程监控 精密空调检测模块 定制 1 9 UPS监控 UPS检测模块 定制			
1 付款说明:已付款 包装说明:常规 快递说明:常规 发货日期:2019-12-26			
甲方提供的交货地址:黑龙江省佳木斯市杏林路450号 收货人:杨斌 联系方式:18603684488			

### 历史记录

#1 - 2020-01-10 09:57 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为王小京
- % 完成从0变更为30

王小京 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2020-01-14 11:23 - 王小京

- 文件DME优化YDN23协议(V1.62).pdf已添加
- % 完成从30变更为70

指导客户安装设备等 精密空调编号:2057-0

#3 - 2020-01-14 14:08 - 王小京

- 文件C6-20KS通讯协议.pdf已添加

#4 - 2020-01-14 14:08 - 王小京

UPS编号:768-0

#5 - 2020-01-16 12:03 - 王小京

- % 完成从70变更为90

常规设备和定制项设备调试正常。

#6 - 2020-01-16 16:48 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从90变更为100

清单描述设备, 全部调试正常, 项目调试完成。

#7 - 2020-07-08 15:25 - 王小京

- 描述已更新。

- 指派给从王小京 变更为 农能芝

## 文件

---

DME优化YDN23协议 (V1.62) .pdf	330 KB	2020-01-14	王小京
C6-20KS通讯协议.pdf	132 KB	2020-01-14	王小京