

## 项目综合 - 任务 #2803

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20191226-30（河北省衡水市枣强县国税）王丽红

2019-12-26 14:37 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2019-12-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B3 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 9 精密空调检测模块 定制 套1 10 UPS检测模块 定制 套1 甲方提供的交货地址：河北省石家庄市长安区北二环东路168号捷凯双创孵化基地820房间 收货人：马二林 联系方式：15200015344 付款说明：已付款 包装说明：常规 发货说明：常规 发货日期：2019.12.27			

### 历史记录

#1 - 2019-12-26 14:50 - 王丽红

注意备注主机贴标：智慧机房主机 OM-A6 X300 台 贴标智慧机房主机 OM-A6 T100（实发X300）

#2 - 2019-12-30 10:51 - 黄天梯

主机是X300，型号改成T100，软件没有刷。

#3 - 2020-01-10 09:54 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为谢学龙

- % 完成从0变更为30

谢学龙负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2020-01-19 13:41 - 谢学龙

- 文件SCA空调机组通信协议（标准机组）(自研控制器)\_9608.pdf 已添加

#5 - 2020-01-19 13:43 - 谢学龙

2075

#6 - 2020-03-26 14:30 - 谢学龙

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从谢学龙变更为王丽红

- % 完成从30变更为100

调试完成

#7 - 2020-04-17 11:03 - 王丽红

- 状态从调试中变更为完结

### 文件

SCA空调机组通信协议（标准机组）(自研控制器)\_9608.pdf

478 KB

2020-01-19

谢学龙