

项目综合 - 支持 #2804

北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司

合同编号：OM20191128-9 辛桂明（南宁发）

2019-12-26 14:37 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-12-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-01-10
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 1 台 2 10.1安卓触摸屏 OM-ACC-A10.1 1 台 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 4 个 4 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 1 个 5 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 1 根 6 烟感探测器 OM-ACC-A101 4 个 7 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 1 个 8 门磁 OM-ACC-A100 6 个 合同已签, 货款已支付 按客户定制型号发货, 型号如下 1 智慧机房主机 SMB001 1 台 2 10.1安卓触摸屏 中性 1 台 3 温湿度传感器 SMB01TH 4 个 4 区域漏水监测器 SMB01WA 1 个 5 区域漏水检测电缆-5M 中性 1 根 6 烟感探测器 SMB01SD 4 个 7 16路开关量采集模块 中性 1 个 8 门磁 中性 6 个 收货地址: 河北省青县马厂镇经济开发区合作路7号 收件联系人: 吴彦丹 联系电话: 13363668869			

历史记录

#1 - 2019-12-27 14:31 - 黄天梯

主机是X100, 软件刷成X300。

#2 - 2020-01-10 09:56 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为20

王小京负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2020-05-06 09:07 - 王慧

已指导接线安装, 未调试。

#4 - 2020-05-18 17:24 - 王小京

- % 完成从20变更为100

远程调试设备完成。设备正常。（安卓屏客户自购适配器）

#5 - 2020-05-21 11:55 - 李军海

- 文件omara_new.apk已添加

#6 - 2020-05-21 17:08 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

设备调试正常。项目完结

#7 - 2020-07-08 15:04 - 王小京

- 描述已更新。

- 指派给从王小京变更为辛桂明

#8 - 2020-09-28 09:32 - 辛桂明
- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

omara_new.apk	7.48 MB	2020-05-21	李军海
---------------	---------	------------	-----