

项目综合 - 任务 #2807

邢台瑞光网络科技有限公司 合同编号：OM20191225-02-1 邓枢枫

2019-12-27 11:47 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2019-12-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.20 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 12 温湿度传感器 OM-TH-A801 个 13 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 14 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 35 配电监测器 OM-ACM-A602 个 16 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 18 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 19 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 110 霍尔电流传感器100I OM-BAT-L601/100 个 111 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 个 112 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 113 出门按钮 OM-ACC-A118 个 114 IC卡 OM-ACC-A120 张 515 双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 116 红外探测器 OM-ACC-A100 个 11、付款方式：已付2、发货时间：12月27号 下班前3、技术方面：常规 4、发货地址：河北省邢台市桥东区襄都北路邢台市人民医院新院区 收货联系人：胡川 联系电话：18032992595			

历史记录

#1 - 2019-12-27 17:05 - 苏正成

OM-BOD-600地址为22

#2 - 2020-01-10 10:00 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为易宏章

- % 完成从0变更为30

易宏章负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-05-09 17:29 - 邓枢枫

序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 22 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 13 报警主机 OM-B5 台 14 温湿度传感器 OM-TH-A801 个 95 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 196 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 577 配电监测器 OM-ACM-A602 个 43 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 29 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 210 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 811 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 279 12 霍尔电流传感器100I OM-BAT-L601/100 个 813 四门门禁控制器 OM-ACC-A113 个 214 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 815 出门按钮 OM-ACC-A118 个 816 IC卡 OM-ACC-A120 张 4517 双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 818 红外探测器 OM-ACC-A100 个 619 电源开关12V/1.3A RS-15-12 个 220 精密空调检测模块 定制 套 321 UPS检测模块 定制 套 422 视频检测模块 定制 套 223 集中端 OM-CMP-10 套 11、付款方式：已付2、发货时间：5月13号 下班前3、技术方面：常规
(温湿度型号注意一下，报警主机贴B5，两台X100主要为了接入蓄电池) 4、发货地址：河北省邢台市桥东区襄都北路邢台市人民医院新院区 收货联系人：胡川 联系电话：18032992595

#4 - 2020-05-14 09:48 - 邓枢枫

OM-A6 X100 更换为 OM-A6 X300

#5 - 2020-05-14 10:20 - 邓枢枫

- 文件 机房动环监控系统-报价单邢台瑞光.xls 已添加

#6 - 2020-05-20 09:57 - 苏正成

配电地址：31--41,32--63

#7 - 2020-05-20 16:23 - 苏正成

7个漏水地址：5个36，2个37 19个温湿度：4个16,4个17,4个18,4个19,3个20

#8 - 2020-09-14 17:05 - 易宏章

- 描述已更新。

- % 完成从30 变更为50

目前客户正在安装蓄电池模块

#9 - 2020-10-27 15:14 - 王慧

- 指派给从易宏章 变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#10 - 2020-11-06 14:13 - 王小京

- % 完成从50 变更为60

#11 - 2020-11-07 16:44 - 黄宇阳

- % 完成从60 变更为80

两个门禁已经配置完成。

#12 - 2020-11-07 17:25 - 黄宇阳

- 文件 门禁.rar 已添加

调试该主机的门禁文件。

#13 - 2020-12-24 17:17 - 王小京

- % 完成从80 变更为90

平台搭建配置完成

#14 - 2023-02-24 09:08 - 李凯健

- 指派给从王小京 变更为李凯健

#15 - 2023-03-01 16:46 - 李凯健

客户更换新的门禁，门禁设备接入调试

#16 - 2023-04-07 17:28 - 李凯健

更换新的双门门禁，门禁设备接线调试指导

#17 - 2023-04-27 16:53 - 李凯健

指导蓄电池内阻模块修改地址完成

文件

机房动环监控系统-报价单邢台瑞光.xls	63 KB	2020-05-14	邓枢枫
门禁.rar	878 KB	2020-11-07	黄宇阳