

项目综合 - 支持 #2808

北京中威智创科技有限公司 合同编号：OM20191225-09 （薛智垚）

2019-12-27 14:05 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2019-12-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 35 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 26 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 67 定位式漏水检测器 OM-LDA-A801 个 28 定位漏水检测电缆-5M OM-LDA-A601/5 根 29 蓄电池检测模块 OM-BOD-1000S (6V、12V) 个 110 蓄电池检测器 OM-BOD-600S (6V、12V) 个 32 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3 12 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 13 UPS检测模块 定制 套 1 14 精密空调检测模块 定制 套 2 甲方提供的交货地址：山东省淄博市张店区西四路119号，淄博市政务服务中心 收货人：张加平 联系方式：13691559691 付款说明：已付款 软件要求：常规 硬件包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-12-30			

历史记录

#1 - 2020-01-10 10:01 - 王慧

- 跟踪从任务变更为支持
- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为王小京
- % 完成从0变更为30

王小京负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2020-07-28 16:32 - 王小京

- 描述已更新。

指导客户安装设备

#3 - 2020-07-28 17:29 - 王小京

- 文件KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2.pdf 已添加
- 文件小机StationAir系列_MODBUS_RTU监控协议(SL1308-CT2).pdf 已添加

#4 - 2021-03-22 16:46 - 杜小栋

- % 完成从30变更为80

剩余精密空调 ups 暂不接入其余完成

#5 - 2021-04-23 16:29 - 杜小栋

- 指派给从王小京变更为薛智垚
- % 完成从80变更为100

已完成

文件

KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2.pdf	266 KB	2020-07-28	王小京
小机StationAir系列_MODBUS_RTU监控协议(SL1308-CT2).pdf	308 KB	2020-07-28	王小京