

项目综合 - 支持 #281

支持 # 279 (完结): 内蒙古盛仁电子科技有限公司

内蒙古盛仁电子科技有限公司

2015-12-04 10:16 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2015-12-04
优先级:	高	计划完成日期:	2015-12-11
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
吴经理： 你好！请查收附件中的领料单，并安排，近期可能要先安排部分产品过去，接口协议迟点提供。谢谢！ 辛桂明 2015-12-04			

历史记录

#1 - 2015-12-31 09:05 - 吴容杜

- 指派给从吴容杜 变更为 李军海

- % 完成从 0 变更为 10

春节后跟进，部分设备已发货。

#2 - 2016-01-28 09:57 - 辛桂明

- 文件 蓄电池分布情况.png 已添加

李军海： 你好！内蒙古盛仁的项目于春节后由我们西安的同事去实施指导，客户确认不接入UPS，因为以前的UPS没有通讯接口。请确认是否需要
对主机系统升级，发货发的是WINCE系统，而且有一个地方的蓄电池一组是110节，系统是否另外通过软件计算蓄电池的电压，再一个是根据什么
来放电。用新平台的话，必须得对系统进行升级。以上请安排后相关升级卡和程序，提前寄给西安的同事。 辛桂明 2016-01-28

#3 - 2016-03-09 15:15 - 李军海

- 指派给从李军海 变更为 om 经理1

王经理：

您好！内蒙古盛仁电子的变电站电池在线项目需要对蓄电池进行手动操作，3K放电仪已经发给客户，目前A6系统没有放电操作界面，以及24节蓄电池巡
检仪二级界面有BUG，配置一个设备会多出一条列表，请抓紧时间完成，谢谢！请知悉！

#4 - 2016-11-21 14:10 - 李军海

该项目A6主机已经更换，3台旧主机A6未返回（主机死机），待客户通知出差现场再次调试实施！谢谢！

#5 - 2016-12-05 08:51 - 李军海

同上，客户暂未联系！

#6 - 2016-12-19 10:32 - 李军海

同上，客户暂未联系！

#7 - 2016-12-27 08:49 - 李军海

同上，客户暂未联系！

#8 - 2017-01-04 16:21 - 李军海

同上，客户暂未联系！

#9 - 2017-01-09 10:10 - 李军海

同上，客户暂未联系！

#10 - 2017-01-16 11:23 - 李军海

客户暂未联系，估计年后再安排,请知悉！

#11 - 2017-01-22 15:23 - 李军海

客户暂未联系，年后再安排,请知悉！

#12 - 2017-02-14 15:19 - 李军海

客户暂未联系，待电商和客户沟通好后安排出差实施！

#13 - 2017-02-23 15:32 - 李军海

客户暂未联系，待电商和客户沟通好后安排出差实施！

#14 - 2017-02-27 15:52 - 李军海

客户暂未联系，待电商和客户沟通好后安排出差实施

#15 - 2017-03-06 10:44 - 李军海

客户暂未联系，待电商和客户沟通好后安排出差实施

#16 - 2017-03-29 14:00 - 李军海

客户暂未联系，待电商和客户沟通好后安排出差实施

#17 - 2017-04-05 08:36 - 韦士飞

- 父任务 被设置为#279

#18 - 2017-04-06 10:02 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#19 - 2017-04-20 08:39 - 韦士飞

- 状态从新建 变更为 已发货

#20 - 2018-02-06 18:43 - 李军海

- 状态从已发货 变更为 调试中

- %完成从10 变更为100

项目由于长时间搁置，原先方案已不可行，后面提供的方案可行性、价格偏高等问题，此项目暂时搁置！请知悉！

文件

领料单-内蒙古盛仁电子科技有限公司.xlsx	12.6 KB	2015-12-04	辛桂明
蓄电池分布情况.png	1.77 KB	2016-01-28	辛桂明