

## 项目综合 - 任务 #2811

广东格致网络工程有限公司 (OM20191219-01) (茂名市迎宾三路人民检察院) (农能艺)

2019-12-30 10:30 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-12-30
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 25 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 26 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 67 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 48 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 49 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 3 10 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 3 11 出门按钮 OM-ACC-A118 个 3 12 IC卡 OM-ACC-A120 张 30 13 双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 1 14 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 2 15 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2 16 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 17 空调远程监控 精密空调检测模块 定制 2 18 UPS监控 UPS检测模块 定制 2 19 视频监控 视频检测模块 定制 5 20 3D界面 OM-3D 1 付款说明: 已付款 包装说明: 常规 发货说明: 常规 发货日期: 2019-12-30 甲方提供的交货地址: 茂名市迎宾三路人民检察院 收货人: 陈庆茂 联系方式: 13592975880			

### 历史记录

#1 - 2020-01-10 10:04 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为易宏章
- % 完成从0变更为30

易宏章负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2020-02-09 17:12 - 易宏章

请提供定制项协议

#3 - 2020-03-25 09:06 - 易宏章

- 文件 (通用) Modbus通信协议设计说明书\_Ver 1.34\_C(2).pdf 已添加

项目进度: 1、英威腾UPS 232接口测试已经能够通讯上, 因为UPS距离主机较远(布线距离200米), 目前需要测试485通讯接口是否能用。  
2、门禁接入。

#4 - 2020-03-25 09:33 - 易宏章

现场联系人 萧鸿飞: 17765650203

#5 - 2020-03-25 11:54 - 杜小栋

ups已调试完成

#6 - 2020-04-07 15:29 - 农能艺

- 文件 机房图纸.jpg 已添加
- 指派给从易宏章变更为王慧

安排画一套3D界面, UPS在机房200米之外的另一个地方, 3D界面上把UPS设备体现出不在机房里面就可以了。

#7 - 2020-04-10 11:09 - 韦士飞

关于世图兹空调数据有返回错误状态的问题, 在经查, 在2019年11月29日已解决。开关状态不正确的问题已解决并更新

#8 - 2020-04-13 17:31 - 易宏章

- % 完成 从 30 变更为 90

世图兹空调需要升级目前最新的SM后状态才会正确。所有设备已调试完成，项目完结。

#9 - 2020-04-16 14:11 - 易宏章

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- 指派给 从 王慧 变更为 农能艺

- % 完成 从 90 变更为 100

## 文件

---

(通用) Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.34_C(2).pdf	311 KB	2020-03-25	易宏章
机房图纸.jpg	132 KB	2020-04-07	农能艺