

项目综合 - 任务 #2833

长春嘉诚信息技术股份有限公司（合同编号：OM20200102-03+OM20200103-05）（长春市双阳人民法院）
（农能艺）

2020-01-08 14:48 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2020-01-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B3 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 7 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 1 8 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3 9 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 10 UPS检测模块 定制 11 精密空调检测模块 定制 12 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 付款说明：已付款 包装说明：X300的主机贴X100的型号，其他按照常规 快递说明：常规 发货日期：2020-01-09 甲方提供的交货地址： 长春市双阳区人民法院长山路1187号 霍东旭 13804377312			

历史记录

#1 - 2020-01-10 10:32 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为王小京
- % 完成从0变更为30

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2020-11-16 16:24 - 王小京

- 描述已更新。
- % 完成从30变更为50

#3 - 2020-12-01 14:31 - 王小京

- % 完成从50变更为100

常规及定制项设备调试完成。项目完结

#4 - 2021-01-22 16:21 - 王小京

- 指派给从王小京变更为农能艺

#5 - 2021-01-25 11:39 - 农能艺

- 状态从已发货变更为完结