

项目综合 - 任务 #2849

玉溪市鑫源科技有限公司 合同编号：OM20200106-06（罗谢诚）

2020-02-14 15:48 - 罗谢诚

状态:	完结	开始日期:	2020-02-14
优先级:	高	计划完成日期:	2020-02-18
指派给:	罗谢诚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号	品名	型号	单位
	台 13 温湿度传感器	OM-TH-B801	个 24
	智慧机房主机	OM-A6 X300	台 12
	声光报警器	OM-D2	
	OM-ACM-A200/100 个 36 蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000	个 27
	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600	个 32
	8 区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个 29
	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根 2
	10 空调远程控制器	OM-ACA-A801	个 2
	11 烟雾探测器	OM-ACC-A101	个 2
	12 单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个 2
	13 红外探测器	OM-ACC-A102	个 2
	14 4路照明控制器	OM-ACC-A216/4	个 1
	15 UPS检测模块	定制	项 1
	16 视频检测模块	定制	项 1
	17 3D界面		OM-3D
1 付款说明：已付全款 包装说明：常规包装 快递说明：常规			
地址:云南省玉溪市红塔区高龙潭片区南祥路玉溪双创中心启迪众创园追梦楼二楼 收货人：冯国芸			
联系方式：15687709650 备注：机房图纸已上传			

历史记录

#1 - 2020-02-17 17:45 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为杜小栋
- % 完成从0变更为20

杜小栋 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2020-03-23 16:58 - 杜小栋

- 文件 download.do.pdf 已添加

#3 - 2020-03-23 16:59 - 杜小栋

ups协议须开发

#4 - 2020-03-30 14:43 - 易宏章

- 文件 3D首页图.jpg 已添加

#5 - 2021-01-25 13:51 - 杜小栋

- 描述已更新。
- 指派给从杜小栋变更为罗谢诚
- % 完成从20变更为100

#6 - 2021-01-25 15:50 - 罗谢诚

- 状态从已发货变更为完结

文件

通海法院机房布置平面图20200107.dwg	835 KB	2020-02-14	罗谢诚
download.do.pdf	939 KB	2020-03-23	杜小栋
3D首页图.jpg	822 KB	2020-03-30	易宏章