

项目综合 - 任务 #2858

临沂天创信息科技有限公司（合同编号：OM20200225-01）（农能艺）

2020-02-26 16:10 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2020-02-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B3 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 9 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 10 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 11 精密空调检测模块 定制 12 UPS检测模块 定制 13 3D界面 定制 套 1 14 视频检测模块 定制 套 3 付款说明：已付款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2020-03-03 甲方提供的交货地址：山东省临沂市临沭县城 收货人：刘佳 联系方式：18953981858			

历史记录

#1 - 2020-03-05 16:05 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为杜小栋
- % 完成从0变更为20

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-04-14 10:41 - 杜小栋

- 描述已更新。
- % 完成从20变更为80

已完成安装 客户暂不调试

#3 - 2023-04-04 13:43 - 农能艺

临沭县公安局智慧中心机房

#4 - 2023-04-04 18:29 - 杜小栋

指导ups接入