

项目综合 - 任务 #2860

湖南君和众智科技有限公司 合同编号：OM20190927-16（薛智垚）

2020-03-03 10:21 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2020-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-T300 台 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 3 GSM短信报警模块 OM-B2(4G) 台 4 声光报警器 OM-D2 个 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 6 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 8 空调远程控制器 OM-ACA-A801 个 9 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 10 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 11 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B801/5 根 12 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 13 红外探测器 OM-ACC-A100 个 14 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 台 15 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 16 出门按钮 OM-ACC-A118 个 8 17 IC卡 OM-ACC-A120 张 80 18 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 19 8路NVR DS-7808NB-K2 台 20 200万红外半球摄像机 DS-2CD3325D-I 台 21 监控专用硬盘 3T 块 22 UPS接入 套 8 甲方提供的交货地址：收货地址：湖南省郴州市北湖区燕泉街道五岭大道23号郴州市税务局 收货人：古明 电话：13907351099 付款说明：已付款 快递说明：常规 包装说明：常规 技术方面：常规 发货日期：2020-3-6			

历史记录

#1 - 2020-03-05 16:06 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为杜小栋
- % 完成从0变更为10

杜小栋负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2020-04-25 09:08 - 谢学龙

- 文件DME优化MODBUS通讯协议（V1.2）【ModBUS协议 5按键空调在主控J14端子A+B-（或者有一个网口7+8-）；（DME9按键监控借口在J11 A+B-）】.pdf 已添加
- 文件DME优化YDN23协议（V1.62）【电总协议 5按键空调在主控J14端子A+B-（或者有一个网口7+8-）；（DME9按键监控借口在J11 A+B-）】.pdf 已添加

#3 - 2020-04-25 09:12 - 谢学龙

- DME优化YDN23协议（V1.62）【电总协议 5按键空调在主控J14端子A+B-（或者有一个网口7+8-）；（DME9按键监控借口在J11 A+B-）】.pdf 编号为2057
- DME优化MODBUS通讯协议（V1.2）【ModBUS协议 5按键空调在主控J14端子A+B-（或者有一个网口7+8-）；（DME9按键监控借口在J11 A+B-）】.pdf 编号为4940

#4 - 2020-05-09 16:34 - 谢学龙

- 文件iTrust Adapt 5k-10k UPS电总协议（客户版）V140.pdf 已添加

协议开发过，编号785-5

#5 - 2022-04-21 15:23 - 杜小栋

- 描述已更新。
- 指派给从杜小栋变更为薛智垚
- % 完成从10变更为100

已完成

#6 - 2022-11-22 15:58 - 杜小栋

升级主机

#7 - 2023-04-07 18:42 - 杜小栋

指导处理空调故障问题

#8 - 2023-05-08 15:20 - 杜小栋

ups问题指导

### 文件

DME优化YDN23协议 (V1.62) 【电总协议 5按键空调在主控J14端子A+B-33或者有一个网口2004-25 (DME9按键监控借口在J11 A+B- )】.pdf	261 KB	2020-05-09	谢学龙
DME优化MODBUS通讯协议 (V1.2) 【ModBUS协议 5按键空调在主控J14端子A+B- (或者有一个网口7+8- ) ; (DME9按键监控借口在J11 A+B- )】.pdf	261 KB	2020-05-09	谢学龙
iTrust Adapt 5k-10k UPS电总协议 (客户版) V140.pdf	261 KB	2020-05-09	谢学龙