

项目综合 - 任务 #2864

贵州至佳信息技术有限公司 合同编号：OM20200301-06（罗谢诚）

2020-03-04 19:51 - 罗谢诚

状态:	调试中	开始日期:	2020-03-04
优先级:	高	计划完成日期:	2020-03-06
指派给:	黄正梁	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号	品名	型号 单位 数量	1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 GSM短信报警模块
	OM-B2 台 13 声光报警器	OM-D2 台 14 温湿度传感器	OM-TH-B801 个 15 区域漏水检测器
	OM-LDA-B801 个 16 区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5 根 17 单门门禁控制器	OM-ACC-A111 个 18 IC读卡器
	OM-ACC-A117 个 19 出门按钮	OM-ACC-A118 个 110 IC卡	OM-ACC-A120 张 10 11 双门磁力锁
	OM-ACC-A122 个 112 烟雾探测器	OM-ACC-A101 个 113 UPS检测模块	定制
项	114 精密空调检测模块	定制	项 1 付款说明：已付全款 包装说明;常规
快递说明;常规	地址 贵州省毕节市七星关区市西街道威宁路桂威商住楼一楼25号		收货人：许仕东
	联系方式：13035549077		

历史记录

#1 - 2020-03-05 14:38 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为苏正成

已领完料，已交技术！

#2 - 2020-03-05 16:02 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从苏正成变更为王小京

- % 完成从0变更为20

王小京负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2020-03-05 16:18 - 罗谢诚

- 文件 机房平面图.dwg 已添加

增加3D平面图，图片需要发给客户。

#4 - 2020-03-26 08:59 - 王小京

- 文件 Kstar Megatec单相电协议(1).pdf 已添加

- 文件 MS1553佳力图6&8系列通讯协议(461D8).doc 已添加

#5 - 2020-04-15 10:23 - 王小京

设备安装完成未进行调试。

#6 - 2023-02-23 09:40 - 黄正梁

- 描述已更新。

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从王小京变更为黄正梁

- % 完成从20变更为40

## 文件

---

机房平面图.dwg	59.8 KB	2020-03-05	罗 谢诚
Kstar Megatec单相电协议(1).pdf	215 KB	2020-03-26	王 小京
MS1553佳力图6&8系列通讯协议(461D8).doc	1.09 MB	2020-03-26	王 小京