

项目综合 - 任务 #2872

陆河县维尔科信息科技有限公司 合同编号：OM20200309-05 (薛智垚)

2020-03-10 10:25 - 薛智垚

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 调试中 | 开始日期: | 2020-05-06 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 薛智垚 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 12 WEB监控平台软件 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 4 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 36 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 11 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 4 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 4 9 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 11 10 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 个 1 11 人脸指纹门禁一体机 KT-R09 个 1 12 出门按钮 OM-ACC-A118 个 2 13 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 14 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 2 15 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2 16 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 11 17 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 18 除湿机监控软件 套 3 19 新风机监控软件 套 3 甲方提供的交货地址：陆河县人民北路120号 收货人：彭帝耀 联系方式：0660-5501156/18927959156 付款说明：已付全款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2020-3-12 | | | |
| 子任务: | | | |
| 任务 # 2980: 陆河县维尔科信息科技有限公司 合同编号：OM20200309-05 (薛智垚) 补 | | | 调试中 |

历史记录

#1 - 2020-03-11 10:46 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-03-13 11:54 - 王慧

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从王慧 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 20

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2020-03-24 11:20 - 王小京

- % 完成从 20 变更为 90

设备调试完成。剩余一台除湿机有问题，客户联系厂家处理好之后，在进行接入。

#4 - 2020-03-25 09:35 - 王小京

空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801

有4条红外发射线有问题，无法控制空调开关机及加减温度。（客户让发5条红外发射线，4条更换，1条备用。）

#5 - 2020-04-01 14:37 - 薛智垚

主机需要使用“微信小程序”，需给客户升级上传。

#6 - 2020-04-02 17:51 - 王小京

除湿机调试完成；微信小程序升级完成。

#7 - 2020-04-08 11:44 - 苏正成

退回的4条红外发射器测试正常，没有发现不能遥控情况

#8 - 2020-05-14 14:36 - 王小京

项目调试完成。

#9 - 2020-05-14 14:37 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#10 - 2020-07-08 15:00 - 王小京

- 描述 已更新。

- 指派给从 王小京 变更为 薛智焱