

## 项目综合 - 任务 #2894

北京智慧兄弟科技有限公司 合同编号：OMS-20200218-03 薛智垚（借用测试）

2020-03-20 18:41 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2020-03-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 产品名称 型号、规格 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 6 3 烟感探测器 OM-ACC-A101 个 1 4 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 套 1 5 区域漏水检测电缆-5MOM-LDA-B601/5根 1 6 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 甲方提供的交货地址：甲方指定地址 收货人：梁启才 电话：18600806527 付款说明：已付全款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2020-3-24			

### 历史记录

#1 - 2020-03-23 09:35 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-03-23 11:06 - 薛智垚

收货地址：北京市丰台区丰台科技园汉威国际四区三号楼二层 梁启才收 15500239627

#3 - 2020-03-26 09:24 - 王慧

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从王慧 变更为 易宏章

- % 完成从0 变更为20

易宏章 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2020-03-30 09:38 - 易宏章

- % 完成从20 变更为30

已联系客户，发送安装接线资料。

#5 - 2020-04-07 11:40 - 谢学龙

- % 完成从30 变更为90

已调试完成

#6 - 2020-04-15 09:48 - 易宏章

- 状态从已发货 变更为 调试中

- 指派给从易宏章 变更为 薛智垚

- % 完成从90 变更为100

设备已指导接入完成，项目完结。