

项目综合 - 任务 #2906

长春嘉诚信息技术股份有限公司（合同编号：OM20200323-05）（吉林市船营区人民法院）

2020-03-27 10:08 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2020-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 GSM短信报警模块 OM-B2 台 14 声光报警器 OM-D2 台 15 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 46 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 18 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 49 精密空调检测模块 定制 1套 付款说明：已付款 包装说明：常规 (注：报警主机和短信告警模块贴B4和B2的标签，主机系统设置成B4报警方式) 快递说明：常规 发货日期：2020-03-27 甲方提供的交货地址：吉林省吉林市船营区解放西路与黄旗路交汇处 船营区人民法院 收货人：时雷 联系方式：15144224242			

历史记录

#1 - 2020-03-27 10:22 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-04-02 09:33 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为20

王小京负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-04-09 18:02 - 王小京

指导客户安装设备

#4 - 2020-04-10 11:08 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从20变更为100

设备调试正常；项目完结。

#5 - 2020-07-08 15:06 - 王小京

- 描述已更新。

- 指派给从王小京变更为农能艺

#6 - 2021-01-25 11:57 - 农能艺

- 状态从调试中变更为完结