

项目综合 - 支持 #2910

张家口市金诚科技有限责任公司 合同编号：OM20200303-09（彭冲）

2020-04-01 10:17 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2020-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	易宏章	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 (X100带4G模块) ZY-M3 台 1 2 温湿度传感器 ZY-WS 个 1 3 配电监测器 OM-ACC-A101 个 1 4 区域漏水检测器 ZY-LS-1 个 1 5 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 6 烟雾探测器 ZY-KG 个 1 付款说明: 已付款 包装说明: 使用指定型号 客户提供的收货地址: 河北省张家口市桥东区胜利中路35号 张家口市场监督管理局 联系人: 师威阳 联系电话: 13343139889 发货日期: 2020年4月8日			

历史记录

#1 - 2020-04-01 10:49 - 彭冲

将 OM-B7主机 替代 智慧机房主机 (X100带4G模块) 型号: ZY-M3 1台 请知悉!

#2 - 2020-04-07 18:07 - 李季祯

- 指派给从 李季祯 变更为 王慧

#3 - 2020-04-20 08:37 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 王慧 变更为 易宏章

- % 完成从 0 变更为 10

易宏章 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#4 - 2020-04-20 14:06 - 易宏章

- % 完成从 10 变更为 50

已联系客户, 等待客户确认调试时间。

#5 - 2021-03-24 14:32 - 彭冲

- 描述 已更新。

- 状态从 已发货 变更为 完结