

项目综合 - 任务 #2914

内蒙古元乙科技有限责任公司 合同编号：OM202031-50（东河公安分局机房改造）王丽红

2020-04-07 09:08 - 王丽红

状态:	已发货	开始日期:	2020-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 12 报警主机 OM-B 5 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 35 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 16 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 37 配电监测器 OM-ACM-A601 个 48 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 39 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 310 空调远程控制器 OM-ACA-A801 个 211 红外探测器 OM-ACC-A100 个 112 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 313 UPS检测模块 定制 套1 14 视频检测模块 定制 套1 15 集中端 OM-CMP-5 套1 甲方提供的交货地址：内蒙古自治区包头市青山区少先路2号(包头市商会大厦28层2808-281 收货人：张鹤 联系方式：13204728001 付款说明：已付款 包装说明：常规 发货说明：常规 发货日期：2020.4.10			

历史记录

#1 - 2020-04-07 09:40 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-04-07 17:00 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为20

杜小栋 负责该项目指导调试，请知悉！

#3 - 2020-06-22 10:12 - 杜小栋

769-1