

项目综合 - 任务 #2921

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20200408-20（定兴国税）王丽红

2020-04-09 10:24 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2020-04-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 (实发X300, 软件和贴标X100) 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 3 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 4 GSM短信报警模块 OM-B3 台 1 5 声光报警器 OM-D2 台 1 甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区赵陵铺镇尚河明珠苑小区 收货人：马二林 联系方式：15200015344 付款说明：已付款 包装说明：常规 发货说明：常规 发货日期：20204.10			

历史记录

#1 - 2020-04-09 11:59 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-04-20 08:42 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为谢学龙

- % 完成从0变更为20

谢学龙负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-04-30 15:19 - 王丽红

新增合同：河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20200430-30 王丽红 序号 品名 型号 单位 数量 1 触摸动环屏 OM-ACC-A103 个 1

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市长安区北二环东路168号捷凯双创孵化基地820房间

收货人：马二林

联系方式：15200015344

付款说明：已付款 包装说明：常规 发货说明：常规 发货日期：202004.30 (今日发货)

#4 - 2020-05-09 17:25 - 谢学龙

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从谢学龙变更为王丽红

- % 完成从20变更为100

调试完成

#5 - 2020-05-16 11:29 - 王丽红

- 状态从调试中变更为完结