

项目综合 - 任务 #2922

河南巨捷通信技术有限公司 合同编号：OM20200409-08（罗谢诚）（中国人民解放军32734部队）

2020-04-10 10:41 - 罗谢诚

状态:	已发货	开始日期:	2020-04-10
优先级:	高	计划完成日期:	2020-04-10
指派给:	谢学龙	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B5 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 24 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 25 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 26 点式漏水监测器 OM-LDA-C802 个 27 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 18 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 49 精密空调检测模块 定制 套 210 UPS检测模块 定制 套 2 付款说明：已付款 包装说明：常规包装 快递说明：常规 交货地址：郑州市东明路商城路西50米郑州武警支队 收货人：杨红军 联系方式：15538386776 ups , 精密空调协议已上传			

历史记录

#1 - 2020-04-10 15:10 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-04-20 08:44 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为谢学龙

- % 完成从0变更为20

谢学龙负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-05-22 09:33 - 谢学龙

WRWF-1201-02_模块化UPS上位机Modbus监控协议_002_柳龙杰_20180713.pdf 协议开发过，编号：814

#4 - 2020-05-22 09:41 - 谢学龙

科华KHJA6~20kW系列房级空调通讯协议001.pdf 以开发过，编号为4944

文件

科华KHJA6~20kW系列房级空调通讯协议001.pdf	2.47 MB	2020-04-10	罗谢诚
WRWF-1201-02_模块化UPS上位机Modbus监控协议_002_柳龙杰_20180713.pdf	814 MB	2020-04-10	罗谢诚