

项目综合 - 任务 #2933

伟乐视讯科技股份有限公司 合同编号：OM202003 3 1 - 3 0 (镇巴县陕西广电网络传媒) 王丽红

2020-04-15 09:02 - 王丽红

状态:	已发货	开始日期:	2020-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	易宏章	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 (实发X300, 软件界面显示及贴标X100) 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 5 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 6 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 1 7 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 8 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 9 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1 10 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 甲方提供的交货地址：陕西省汉中市镇巴县陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司镇巴县支公司 收货人：张斌 联系方式：13109191250 付款说明：已付全款 包装说明：常规 发货说明：常规 发货日期：2020.4.20 (客户指定日期发，先测好20号再发)			

历史记录

#1 - 2020-04-15 09:51 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-04-15 10:36 - 王丽红

- 主题从伟乐视讯科技股份有限公司 合同编号：OM202003 3 1 - 3 0 (镇巴县项目) 王丽红变更为伟乐视讯科技股份有限公司
合同编号：OM202003 3 1 - 3 0 (镇巴县陕西广电网络传媒) 王丽红

#3 - 2020-04-15 14:19 - 黄天梯

主机X300,软件刷成X100.

#4 - 2020-04-16 17:19 - 王丽红

收货地址更改：收货地址：陕西省汉中市镇巴县泾洋街道办邮政局大院，张斌 13109191250

#5 - 2020-04-20 08:50 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为易宏章

- % 完成从0变更为30

易宏章负责该项目的指导调试，请知悉！

#6 - 2020-04-20 09:37 - 王丽红

以这个为准最新发货地址：陕西省镇巴县泾洋街道办王家院子物流配送中心 邮编723600 刘津宇 15091875551

#7 - 2020-09-14 17:12 - 易宏章

- 描述已更新。

- % 完成从30变更为60

联系客户反馈说需要跟现场人员确认具体情况，等待客户反馈。