

项目综合 - 支持 #2936

宁波卓业智能工程有限公司 奉化看守所 合同编号：OM20200417-7 辛桂明 合同编号：OM20200520-5

2020-04-20 09:18 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-04-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-05-20
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 9 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 4 4 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 18 5 配电监测器 OM-ACM-A601 个 3 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 3 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 3 8 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 9 红外三鉴探测器 OM-ACC-A100T 个 4 合同已签，月结按客户定制LOGO和型号发货，软件刷T300版本，打小标贴就行，标贴上不出现公司名称，需求如下，2020-4-23日发货，1 运维数据采集主机 Yeton-III 台 1 2 温湿度变送器 YD-RS485 个 9 3 三相电量仪 YD-BSQ305 个 4 4 精密电流互感器 150/5A 个 18 5 空开监测仪 YD-MSV300 个 3 6 区域漏水检测器 YD-LD300 个 3 7 区域漏水检测电缆-5M 根 3 8 输入输出模块 YD-IOS12 个 1 9 红外三鉴传感器 YD-914C 个 4 交货地址：浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室 收货人：汪斯善 联系方式：15728013039			

历史记录

#1 - 2020-04-20 09:21 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-04-22 09:44 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为20

杜小栋负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-04-23 14:18 - 辛桂明

客户需要多打一些产品标签，数量如下，发货测试的时候按照上面的多打一起发给客户：温湿度 10个标签，三相电量仪 4个标签，漏水2个标签，

#4 - 2020-05-21 11:06 - 辛桂明

- 主题从宁波卓业智能工程有限公司 奉化看守所 合同编号：OM20200417-7 辛桂明 变更为宁波卓业智能工程有限公司 奉化看守所 合同编号：OM20200417-7 辛桂明 合同编号：OM20200520-5

客户增加一个三相电量仪 1 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 合同已签，货款已支付 按客户定制logo和型蛤品牌发货，2020-5-21日发货，定制要求如下：三相电量仪 YD-BSQ305 个 4 交货地址：浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室 收货人：汪斯善 联系方式：15728013039

#5 - 2020-05-21 11:11 - 辛桂明

客户需要的数量实际为1个，上面的扩展4个数量是错误的，如下：三相电量仪 YD-BSQ305 个 1

#6 - 2020-08-17 14:52 - 辛桂明

- 文件EPM600K 后台通讯协议.pdf 已添加

- 文件精密空调MODBUS监控协议(V0.27) .pdf 已添加

- 描述已更新。

UPS和精密空调协议已提供，请安排开发！

#7 - 2020-12-23 16:20 - 杜小栋

- % 完成 从 20 变更为 100

已完成

#8 - 2021-01-26 11:08 - 杜小栋

- 指派给 从 杜小栋 变更为 辛桂明

#9 - 2021-02-08 10:09 - 辛桂明

- 状态 从 已发货 变更为 完结

文件

EPM600K 后台通讯协议.pdf	774 KB	2020-08-17	辛桂明
精密空调MODBUS监控协议(V0.27) .pdf	602 KB	2020-08-17	辛桂明