

项目综合 - 任务 #2938

江苏阿法利亚智能科技有限公司 合同编号：OM20200416-20 （滨海港政务中心）王丽红

2020-04-20 09:35 - 王丽红

状态:	已发货	开始日期:	2020-04-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	谢学龙	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 3 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 1 4 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 1 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 7 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 8 精密空调检测模块 定制 套1 9 UPS检测模块 定制 套1 甲方提供的交货地址：江苏省盐城市盐都区柏润花园 收货人：高酷 联系方式：15705111247 付款说明：已付全款 包装说明：产品型号按常规贴，把OMARA软件平台显示的logo和贴标更改成戴克森logo，详情请看附件，中性合格证，中性说明书。 发货说明：顺丰 发货日期：2020.4.22			

历史记录

#1 - 2020-04-20 09:36 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-04-22 09:46 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为谢学龙

- % 完成从0变更为30

谢学龙 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-05-27 09:51 - 王丽红

- 文件 Modbus Protocol For P03.pdf 已添加

- 文件 海悟动环通讯协议规格书-Ver06(基站空调) (双轴流) .docx 已添加

#4 - 2020-05-27 10:53 - 谢学龙

UPS 772-2

#5 - 2020-05-27 13:44 - 谢学龙

海悟动环通讯协议规格书-Ver06(基站空调) (双轴流) .docx 2104

文件

戴克森logo.jpg	24.2 KB	2020-04-20	王丽红
海悟动环通讯协议规格书-Ver06(基站空调) (双轴流) .docx	76.9 KB	2020-05-27	王丽红
Modbus Protocol For P03.pdf	177 KB	2020-05-27	王丽红