

项目综合 - 任务 #2941

甘肃海运电子科技有限公司 合同编号：OM20200420-20 （薛智垚）

2020-04-20 14:28 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2020-04-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-T100 台 1 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 3 GSM短信报警模块 OM-B2 (4G) 台 1 4 声光报警器 OM-D2 个 1 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 7 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 8 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 台 1 9 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 10 烟感探测器 OM-ACC-A101 个 3 11 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 台 1 12 人脸识别考勤机面部指纹打卡机签到IFace702个 1 13 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 14 IC卡 OM-ACC-A120 张 5 15 双门磁力锁 OM-ACC-A122 把 1 16 UPS 接入软件 套 1 17 精密空调 接入软件 套 1 甲方提供的交货地址：内蒙古霍林郭勒市霍煤集团公司 收货人：李海科 电话：17793163003 付款说明：已付款 包装说明：常规 快递说明：顺丰到付 发货日期：2020-4-22			

历史记录

#1 - 2020-04-20 14:47 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-04-22 09:56 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为杜小栋

易宏章负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-05-25 11:03 - 易宏章

- 指派给从杜小栋变更为易宏章

- % 完成从0变更为30

#4 - 2020-05-25 14:10 - 薛智垚

- 文件 微信图片_20200525140658.jpg 已添加

#5 - 2020-05-25 17:33 - 易宏章

- % 完成从30变更为40

门禁已接入完成

#6 - 2020-05-27 14:24 - 易宏章

- 文件 bg-status.jpg 已添加

- 文件 DME 优化 MODBUS 通讯协议 (V1.2) 【ModBUS 协议 5 按键空调在主控 14 端子 A+B- (或者有一个网口 7+8-) ; (DME9 按键监控借口在 J11 A+B-)】_20861 已添加

- 文件 DME 优化 YDN23 协议 (V1.62) 【电总协议 5 按键空调在主控 14 端子 A+B- (或者有一个网口 7+8-) ; (DME9 按键监控借口在 J11 A+B-)】_10954.pdf 已添加

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从易宏章变更为薛智垚

- % 完成从40变更为100

所有设备已接入调试完成，项目完结。

文件

微信图片_20200525140658.jpg	14 KB	2020-05-25	薛智垚
DME优化MODBUS通讯协议（V1.2）【ModBUS协议 5按键空调在主控J14端子A+B-（或者有一个网口7+8-）；（DME9按键监控借口在J11 A+B-）】_10954.jpg	6 KB	2020-05-27	易宏章
bg-status.jpg	963 KB	2020-05-27	易宏章
DME优化YDN23协议（V1.62）【电总协议 5按键空调在主控J14端子A+B-33或者有一个网口7+8-（DME9按键监控借口在J11 A+B-）】_10954.jpg	33 KB	2020-05-27	易宏章