

项目综合 - 任务 #2944

河北海德睿达智能科技有限公司 合同编号：OM20200420-13（河北省献县公安局信息机房改造）徐广丽

2020-04-21 17:14 - 徐广丽

状态:	已发货	开始日期:	2020-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	易宏章	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B4 (4G) 台 14 声光报警器 OM-D2 台 15 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 26 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 17 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 38 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 19 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 110 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 211 空调远程监控 2 12 UPS监控 1 1付款方式：已付款 2发货时间：25号前 3技术方面：常规 4发货地址：河北省沧州市运河区北京路信和大厦/张岩 / 18713601116			

历史记录

#1 - 2020-04-21 17:55 - 徐广丽

- 主题从 河北海德睿达智能科技有限公司 合同编号：OM20200420-13（河北省献县公安局信息机房改造） 变更为 河北海德睿达智能科技有限公司 合同编号：OM20200420-13（河北省献县公安局信息机房改造）徐广丽

#2 - 2020-04-22 09:27 - 李季祯

- 指派给从 李季祯 变更为 王慧

#3 - 2020-04-22 09:57 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 王慧 变更为 易宏章

- % 完成从 0 变更为 20

易宏章 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2020-04-28 09:44 - 易宏章

已联系客户，等待客户确认安装调试时间。

#5 - 2020-04-29 14:02 - 徐广丽

- 文件 UPS5000 Modbus 对外通讯协议.pdf 已添加

#6 - 2020-07-09 22:28 - 易宏章

- 描述 已更新。

精密空调已接入完成。

#7 - 2020-09-10 14:41 - 易宏章

- % 完成从 20 变更为 70

剩余UPS未接入，等待客户确认接入时间联系调试。

文件

