

项目综合 - 支持 #2965

宁波卓业智能工程有限公司 路林市场 OM20200427-5 辛桂明

2020-04-28 11:18 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-05-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2 4 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 6 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 7 短信报警模块 OM-B3 个 1 合同已签, 月结 按客户定制约顿logo发货, 软件刷T300软件, 2020-4-29日发货, 客户定制型号和名称如下: 1 嵌入式服务器 Yeton-net300 台 1 2 智能温湿度传感器 YD-RS485 个 3 3 智能电量仪 YD-BSQ305 个 2 4 精密电流互感器 100/5 个 6 5 区域式测漏控制模块 YD-LD300 个 2 6 区域漏水检测电缆-5M 根 2 7 GSM短信模块 YD-GSM 个 1			

历史记录

#1 - 2020-04-28 14:19 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-05-06 09:48 - 王慧

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

- % 完成从0 变更为20

杜小栋 负责该项目的指导跟进, 请知悉!

#3 - 2022-03-28 10:46 - 杜小栋

- 描述 已更新。

- 指派给从杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成从20 变更为100

已完成

#4 - 2022-05-12 11:07 - 辛桂明

- 状态从已发货 变更为 完结

文件

约顿LOGO(1).cdr	2.06 MB	2020-04-28	辛桂明
---------------	---------	------------	-----