

项目综合 - 支持 #2982

天津市恒鸣科技发展有限公司

合同编号：OM20191025-7 辛桂明

2020-05-07 09:35 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-05-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-05-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 3 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 5 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 2020-5-8日发货, 可以的话2020-5-7日发货 交货地址: 天津市西青区杨柳青镇府前街2号 收货人: 刘磊 联系方式: 13930611919			

历史记录

#1 - 2020-05-07 09:37 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-05-09 13:51 - 王慧

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从王慧 变更为 易宏章

- % 完成从0 变更为30

杜小栋 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2020-05-12 17:49 - 王慧

- 指派给从易宏章 变更为 杜小栋

#4 - 2020-05-19 17:20 - 杜小栋

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从30 变更为100

已完成

#5 - 2021-01-25 14:03 - 杜小栋

- 描述 已更新。

- 指派给从杜小栋 变更为 辛桂明

#6 - 2021-01-25 15:07 - 辛桂明

- 状态从调试中 变更为 完结