

项目综合 - 任务 #2995

江苏安脉科技有限公司

合同编号：OM20200426-18（罗谢诚）

2020-05-09 16:13 - 罗谢诚

状态:	完结	开始日期:	2020-05-09
优先级:	高	计划完成日期:	2020-05-09
指派给:	罗谢诚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号	品名	型号	单位 数量
	OM-B5	台 13 区域漏水检测器	1 智慧机房主机
	烟雾探测器	OM-LDA-B801	个 14 区域漏水检测电缆-5M
	17	OM-ACC-A101	个 16 精密空调检测模块
	UPS检测模块	定制	项 18 手机APP
	OM-WeCMP	项	1 发货时间：2020年5月9日
地址：江苏省苏州市工业园区通园路28号信息大厦北楼10楼		收货人 白建华	
		付款说明：已收全款 快递说明：常规 包装说明：常规	
		电话：0512-67671666-8211	

历史记录

#1 - 2020-05-09 19:00 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-05-14 09:50 - 王慧

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从王慧 变更为 易宏章

- % 完成从0 变更为20

易宏章 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-05-14 10:40 - 易宏章

联系人：沈先生 18626218406

#4 - 2020-05-27 14:26 - 易宏章

- 文件DME3000协议.zip 已添加

- 文件梦幻城堡及EDX 1~80KS通讯协议中文版2019.pdf 已添加

- 状态从已发货 变更为 调试中

- 指派给从易宏章 变更为 罗谢诚

- % 完成从20 变更为100

所有设备已接入调试完成，项目完结。

#5 - 2020-12-28 16:35 - 罗谢诚

- 描述 已更新。

- 状态从调试中 变更为 完结

文件

梦幻城堡及EDX 1~80KS通讯协议中文版2019.pdf	393 KB	2020-05-27	易宏章
DME3000协议.zip	1.43 MB	2020-05-27	易宏章