

项目综合 - 任务 #3031

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20200522-20 （张家口下花园财政局）王丽红

2020-05-22 10:51 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2020-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B3 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 9 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 10 UPS检测模块 定制 套1 甲方提供的交货地址：河北省石家庄市长安区北二环东路168号捷凯双创孵化基地820房间 收货人：马二林 联系方式：15200015344 付款说明：合同未付款（先测试今晚点回款） 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2020.5.23（指定日期5.23日发）			

历史记录

#1 - 2020-05-22 11:02 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-05-22 15:14 - 王丽红

备注说明：合同已付款

#3 - 2020-05-22 15:59 - 王丽红

发货日期：2020.05.08 备注：朝嵩的项目以后要刷历史记录和报警记录。

#4 - 2020-05-23 09:42 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为谢学龙

- % 完成从0变更为20

谢学龙负责该项目的指导跟进，请知悉！

#5 - 2020-06-03 14:03 - 王丽红

新增合同：河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20200603-20（张家口下花园财政局补充三套漏水）王丽红 序号 品名 型号 单位 数量 1 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 3 2 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 3

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市长安区北二环东路168号捷凯双创孵化基地820房间 收货人：马二林 联系方式：15200015344 付款说明：已付全款 包装说明：常规 发货说明：常规 发货日期：2020.6.3 备注：注意设置地址与该项目之前采购漏水地址区分开。

#6 - 2020-07-10 15:17 - 王小京

- 描述已更新。

- 指派给从谢学龙变更为王小京

#7 - 2020-07-10 15:18 - 王小京

- 指派给从王小京变更为王丽红

- % 完成从20变更为100

配置B3报警器，项目调试完成。

#8 - 2020-07-18 14:06 - 王丽红

- 状态从已发货变更为完结