

状态:	完结	开始日期:	2020-05-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-06-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2 4 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 6 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 7 UPS检测模块 定制 套 1 8 精密空调检测模块 定制 套 1 9 蓄电池监测模块 定制 套 1 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 2020-5-27日发货 甲方提供的交货地址: 重庆市九龙坡区石桥铺西部商城B座12-8 收货人: 李代明 联系方式: 13996466050			

历史记录

#1 - 2020-05-28 10:23 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-05-29 10:10 - 王慧

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从王慧 变更为 王小京

- % 完成从0 变更为20

#3 - 2020-07-20 11:48 - 辛桂明

- 文件 WRWF-1201-02_模块化UPS上位机Modbus监控协议_002.pdf 已添加

- 文件 WRWF-1607-01267-01 科华KHNA-X25X35风冷列间空调和KHJA-P25~100kW系列风冷房级空调 通讯协议001.pdf 已添加

- 描述 已更新。

UPS和精密空调协议已提供，请安排！

#4 - 2020-07-20 13:33 - 辛桂明

- 文件ADU3000 电池监控通讯协议说明_ALL.doc 已添加

#5 - 2020-07-22 11:43 - 王小京

UPS编号：814-0

精密空调：4945-0

电池：1026

#6 - 2020-07-22 18:17 - 王小京

- % 完成从20 变更为90

常规设备、UPS、精密空调调试完成。

#7 - 2020-07-24 17:38 - 王小京
- 文件ADU3000电池.rar 已添加

电池早期开发1026通讯有问题。重新开发SM4666

#8 - 2020-07-27 14:53 - 王小京
- % 完成 从 90 变更为 100

电池调试完成。项目完结。

#9 - 2020-07-30 11:46 - 王小京
- 指派给从王小京 变更为 辛桂明

#10 - 2020-12-08 16:54 - 辛桂明
- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

WRWF-1201-02_模块化UPS上位机Modbus监控协议_002.pdf	1.18 MB	2020-07-20	辛桂明
WRWF-1607-01267-01 科华KHNA-X25X35风冷列间空调和KHJA-P25~100kW系列风冷房级空调通讯协议001.pdf	1.18 MB	2020-07-20	辛桂明
ADU3000 电池监控通讯协议说明_ALL.doc	311 KB	2020-07-20	辛桂明
ADU3000电池.rar	3.31 KB	2020-07-24	王小京