

项目综合 - 支持 #3044

南京拓慧自动化技术有限公司 退役军人事务厅 合同编号：OM20200527-10

2020-05-28 10:25 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2020-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-06-13
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 GSM短信报警模块 OM-B3 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 15 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 26 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 27 红外三鉴探测器 OM-ACC-A100T 个 18 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 19 3D页面 定制 套 110 UPS检测模块 定制 套 111 精密空调检测模块 定制 套 112 视频检测模块 定制 套 1 合同已签, 货款已支付 按客户定制logo和型号发货, 软件也要改名称, 2020-5-28日发货 1 智慧机房主机 ZL-DZ100 台 12 GSM短信报警模块 ZL-DBM101 台 13 声光报警器 ZL-DBJ102 台 14 温湿度传感器 ZL-DC103 个 15 区域漏水检测器 ZL-DLS401 个 26 区域漏水检测电缆-10M ZL-DLS601/10 根 27 红外三鉴探测器 ZL-DHW106 个 18 烟雾探测器 ZL-DYG107 个 19 3D页面 定制 套 110 UPS检测模块 定制 套 111 精密空调检测模块 定制 套 112 视频检测模块 定制 套 1 甲方提供的交货地址: 江苏省南京市鼓楼区新模范马路90号(江苏省南京市退役军人事务厅) 收货人: 宋俊平 联系方式: 18013990639			

历史记录

#1 - 2020-05-28 10:32 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-05-28 10:44 - 辛桂明

更正: 精密空调检测模块 定制 2套

#3 - 2020-05-29 09:56 - 辛桂明

- 文件 机房平面图.png 已添加

客户机房平面图, 由于CAD太大, 没法上传, 请安排画3D图

#4 - 2020-05-29 10:06 - 王慧

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从王慧 变更为 易宏章

- % 完成从0 变更为 20

#5 - 2020-05-29 14:47 - 王慧

- 指派给从易宏章 变更为 谢学龙

谢学龙 负责该项目, 请知悉!

#6 - 2020-05-29 17:48 - 谢学龙

一体化UPS MODBUS对外通讯协议(1).pdf (2.358 MB) Delete 790

#7 - 2020-06-05 10:01 - 谢学龙

- 文件 A3-4702.asp 已添加

- 文件 SM4702.def 已添加

#8 - 2021-04-27 09:33 - 黄正梁

- 描述已更新。

- 指派给从 谢学龙 变更为 黄正梁

- % 完成 从 20 变更为 90

另外加集中端一套，已经安装调试完毕！请知悉

集中端地址：120.195.67.141:8081

#9 - 2022-10-08 10:06 - 黄正梁

- 文件 备份0929.rar 已添加

客户密码忘记了，修改数据库文件处理

#10 - 2023-05-22 18:46 - 黄正梁

项目平台迁移，数据配置

#11 - 2023-05-24 14:42 - 黄正梁

B3 报警器，电信卡，拨打提示关机现象

#12 - 2023-06-14 11:33 - 黄正梁

B3报警器调试，已完成

文件

logo.png	15.7 KB	2020-05-28	辛桂明
NetCol5000-A 25kW 风冷行级精密空调 Modbus协议 02(300mm宽)(1).pdf	929 KB	2020-05-28	辛桂明
一体化UPS MODBUS对外通讯协议(1).pdf	2.36 MB	2020-05-28	辛桂明
机房平面图.png	44.3 KB	2020-05-29	辛桂明
A3-4702.asp	8.04 KB	2020-06-05	谢学龙
SM4702.def	1.76 KB	2020-06-05	谢学龙
备份0929.rar	49.7 KB	2022-10-08	黄正梁